

消防機関へ通報する火災報知設備試験結果報告書										
					試験実施日	年	月	日		
					試験実施者					
					住所					
					氏名					印
用途		( ) 項 .								
延べ面積					m <sup>2</sup>	階数	地上	階	地階	階
火災 通報 装置	製造者名				品名・型式	設置場所				
	遠隔起動装置等		設置場所 (個数 個)		(1)	(2)	(3)			
					(4)	(5)	(6)			
		選択信号送出方式		DP方式 (10PPS、20PPS)・PB方式						
その他										
試験項目					種別・容量等の内容					結果
外 火 災 通 報 装 置 試 験	本 体	設置場所等	設置場所							
			周囲の状況・操作性		_____					
			設置状況		_____					
		構造・性能		_____						
		取扱表示等		_____						
		予備品等		_____						
		電源	常用電源				V		AH	
	予備電源		種別		NiCd ・ その他 ( )					
			設置状況		_____					
	遠隔起動装置等	設置場所等	設置場所							
			周囲の状況・操作性		_____					
			設置状況		_____					
		構造・性能		_____						
		取扱表示等		_____						
回線終端装置等		構造・性能		_____						
	電源	常用電源				V		AH		
		予備電源	種別		NiCd ・ その他 ( )					
設置状況			_____							
その他	発信機	設置場所等								
		操作部		床面等からの高さ					m	
		構造・性能		_____						
	予備品等		_____							
	標識	標識板								

試 験 項 目				種 別 ・ 容 量 等 の 内 容	結 果		
機 能 試 験	火 災 通 報 装 置 試 験	通 報 試 験	起 動 機 能	手動起動装置	_____		
				連動起動機能	_____		
				遠隔起動装置	_____		
					※優先通報機能	_____	
					※通報頭出し機能	_____	
					手動起動装置優先機能	_____	
					蓄積音声情報機能	_____	
					※再呼出し機能	_____	
			※ 通 話 試 験	通話機能等 (特定火災 通報装置を 除く。)	蓄積音声情報送後 の呼返し状況	_____	
		不応答時の 通報継続状況			_____		
	切替状況	_____					
	通話終了後の 呼返し状況	_____					
	通話機能等 (特定火災 通報装置に 限る。)	ハンズフリー通話 への移行状況		_____			
		切替状況		_____			
		電話回線の 保持状況		_____			
				モニター機能	_____		
	電 源 試 験			電源の自動切替機能	_____		
				電 圧		V	
	そ の 他	作 動 試 験	押 し ボ タ ン	受信完了時間		sec	
				音響装置の作動状況	_____		
			連 動 起 動 機 能	受信完了時間		sec	
				音響装置の作動状況	_____		
	使用試験装置						
備 考	通報内容：						

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 ※印の試験は「火災通報装置の基準」(平成8年消防庁告示第1号)に適合している旨の表示が付されているものにあつては、省略できる。
- 3 結果の欄には、良否を記入すること。
- 4 配線についての試験結果報告書を添付すること。
- 5 総合操作盤が設けられているものにあつては、総合操作盤についての試験結果報告書を添付すること。